

議第106号

萩原小学校長寿命化改良1期工事（建築）請負契約の変更契約 の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて、議会の議決を求める。

1. 工 事 名 萩原小学校長寿命化改良1期工事（建築）
2. 契約の方法 事後審査型条件付き一般競争入札
3. 契約金額 変更前 5 2 6 , 4 6 0 , 0 0 0 円
 変更後 5 4 2 , 9 6 0 , 0 0 0 円
4. 契約の相手方 住 所 岐阜県下呂市萩原町萩原 1500 番地
 氏 名 金子工業株式会社
 代表取締役社長 金子 健一郎

令和3年9月29日提出

下呂市長 山 内 登

提 案 理 由

萩原小学校長寿命化改良1期工事（建築）の請負契約の変更契約が、下呂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に規定する「議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負」に該当するため。

変更内容説明資料

1. 仕様書番号 教工第 14 号（令和 2 年度）
2. 工 事 名 萩原小学校長寿命化改良 1 期工事（建築）
3. 契 約 金 額 変更前 5 2 6 , 4 6 0 , 0 0 0 円
 変更後 5 4 2 , 9 6 0 , 0 0 0 円
 増 額 1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 円

4. 変更理由・内容

当初設計時には予測することができなかった躯体コンクリートのジャンカ・欠損をはじめ、外壁ひび割れや浮き補修等、長寿命化を図る上で必要な構造体の劣化防止対策を追加するとともに、既存材の不良箇所について、部材の取替や追加施工を行います。

また、工事ヤードとしての学校敷地の利用や学校運営の動線等に配慮した仮設計画の変更を行うことに伴い、リサイクル倉庫の建設及び学校給食センター跡地の駐車場舗装整備については、1 期工事から 2 期工事へ先送りします。