

議第 107 号

下呂市被覆型一般廃棄物最終処分場建設（土木）工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて、議会の議決を求める。

1. 工 事 名 下呂市被覆型一般廃棄物最終処分場建設（土木）工事
2. 契約の方法 事後審査型条件付き一般競争入札
3. 契約金額 変更前 1, 3 9 4, 8 0 0, 0 0 0 円
 変更後 1, 6 1 5, 1 8 1, 7 0 0 円
4. 契約の相手方 曙・金子・日産特定建設工事共同企業体
 代表者
 岐阜県下呂市森 191 番地 1
 曙開発株式会社
 代表取締役 松 田 秀 弘

令和 3 年 9 月 2 9 日提出

下呂市長 山 内 登

提 案 理 由

下呂市被覆型一般廃棄物最終処分場建設（土木）工事の請負契約の変更契約が、下呂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 16 年下呂市条例第 54 号）第 2 条に規定する「議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格 1 億 5,000 万円以上の工事又は製造の請負」に該当するため。

変更内容説明資料

1. 仕様書番号 環工第1号（令和2年度）

2. 工事名 下呂市被覆型一般廃棄物最終処分場建設（土木）工事

3. 契約金額	変更前	1, 3 9 4, 8 0 0, 0 0 0 円
	変更後	1, 6 1 5, 1 8 1, 7 0 0 円
	増 額	2 2 0, 3 8 1, 7 0 0 円

4. 変更理由・内容

本処分場の敷地造成のための盛土について、仮置きする現場発生土の土質試験を実施した結果、主に粘性混じり土であり、盛土材としては不適合との判定であったことから、施工方法の検討を行い、土量、約 30,000 m³に対する土壌改良工の追加が主なものです。